



## GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI  
Servizio Difesa del Suolo - DPE013  
Via Salaria Antica Est, n.27/f- 67100 L'AQUILA (AQ)  
mail: [dpe013@regione.abruzzo.it](mailto:dpe013@regione.abruzzo.it)  
pec: [dpe013@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpe013@pec.regione.abruzzo.it)

L'Aquila li \_\_\_\_\_

Prot. n. RA/ \_\_\_\_\_

Rif. nota

Al Sig. Sindaco del Comune di Teramo (TE)  
Sig. Gianguido D'Alberto  
[g.dalberto@comune.teramo.it](mailto:g.dalberto@comune.teramo.it)  
[affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it](mailto:affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it)

Alla dott.ssa Maria Cristina Chirico  
[mc.chirico@comune.teramo.it](mailto:mc.chirico@comune.teramo.it)

All' Ing. Remo Bernardi  
[r.bernardi@comune.teramo.it](mailto:r.bernardi@comune.teramo.it)

E p.c. Al Presidente della Regione  
Dott. Marco MARSILIO

Al Sottosegretario alla Presidenza della G.R.  
Umberto D'Annunziis

Al Responsabile dell' ASSE IX  
Direttore del DPA - Dott.ssa Emanuela Grimaldi

**OGGETTO:** POR FESR Abruzzo 2014-2020. ASSE IX – Riduzione del rischio idrogeologico – Azione 5.1.1. – *Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera* – Attuazione del Programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 511 del 23/07/2018. 2. **Determinazione di Concessione n. DPE013/13 del 25/03/2019 Importo € 2.600.000,00 Consolidamento e risanamento del dissesto idrogeologico località Mezzanotte CUP D47H19000800002V in favore della Città di Teramo (TE)**  
**DIFFIDA AD ADEMPIERE**

In relazione all'intervento in oggetto, il Servizio Difesa del Suolo di questo Dipartimento, in qualità di Responsabile di Azione del Programma in oggetto, facendo seguito ai numerosi solleciti inoltrati al Comune in indirizzo, in particolare alle note Prot. n. RA/339944 del 12.11.2020, Prot. RA/457916 del 23.12.2020, Prot. RA/43688 del 05.02.2021 (allegate in copia), constata che non sono state poste in essere dal Comune stesso le misure correttive, più volte richieste da parte regionale, al fine di recuperare i gravissimi ritardi sin qui accumulati nella realizzazione delle opere finanziate e, al contempo, scongiurare la paventata perdita dei fondi europei messi a disposizione per il risanamento idrogeologico dei Comuni ricadenti nel cratere sismico 2016 - 2017.



## GIUNTA REGIONALE

Come già evidenziato più volte nelle richiamate note, non può che ribadirsi che gli impegni assunti non risultano soddisfatti al punto che, oggi, **a tre anni e 5 mesi dalla determinazione dirigenziale di concessione del finanziamento indicata in oggetto, a fronte dei vari solleciti formulati al Comune, non si è addivenuti all'avvio della procedura di appalto dei lavori, non avendo alcuna certezza ormai in ordine ai tempi di attuazione delle opere finanziate.**

Si deve rilevare, a tal proposito, che nonostante il supporto più volte offerto da parte degli Uffici regionali competenti, anche attraverso la qualificante collaborazione fornita in materia da parte degli Esperti nominati ex DM del 12.11.2021 (Progetto Mille Esperti), il Comune in indirizzo è rimasto tanto inerte quanto non collaborativo, al limite del disinteresse nei confronti delle azioni regionali messe in campo volte a superare le gravissime ripetute criticità riscontrate. Ne sia chiara riprova la assenza del Comune alla apposita riunione convocata dal Servizio Difesa del Suolo in videoconferenza del 23.06.2022, avente ad oggetto proprio l'aggiornamento dello stato di attuazione procedurale e finanziario del programma in oggetto.

Quanto sopra riveste particolare rilevanza soprattutto alla luce degli interessi della collettività sottesi alla azione amministrativa *de qua*, riguardante la tutela della pubblica e privata incolumità da un gravissimo fenomeno di dissesto idrogeologico più volte evidenziato alla Regione dal Comune ai fini dell'ottenimento del relativo finanziamento volto alla risoluzione della relativa criticità idrogeologica.

In considerazione della situazione venutasi a creare ed al fine di evitare la penalizzazione del finanziamento stanziato in favore di codesto Comune, attraverso il disimpegno automatico dovuto al mancato raggiungimento del target prefissato e commisurato alla spesa "rendicontabile", non risulta oltremodo immaginabile qualsiasi ulteriore dilazione temporale nell'iter tecnico-amministrativo finalizzato alla corretta esecuzione del rapporto di concessione, nella consapevole certezza che detti ritardi comprometterebbero lo stesso raggiungimento del fine pubblico perseguito e per il quale si giustifica la causa della funzione esercitata.

Tutto ciò evidenziato,

### SI DIFFIDA

L'Amministrazione comunale in indirizzo ad adempiere urgentemente agli obblighi sanciti a proprio carico nel provvedimento di concessione sopra citato, formalizzato a marzo 2019 e debitamente accettato da parte dello stesso EE.LL. concessionario, assicurando la tempestiva trasmissione, al Servizio Difesa del Suolo-DPE013, della documentazione necessaria prescritta per l'erogazione del primo acconto pari al 40% del finanziamento concesso (punto 8 del dispositivo della concessione regionale) entro e non oltre il termine finale inderogabile di 20 giorni dal ricevimento della presente.

Resta inteso che, decorso inutilmente tale termine, l'ulteriore inadempimento procedurale da parte dell'Amministrazione destinataria del presente atto di diffida comporterà, al fine di garantire comunque la mitigazione del rischio idrogeologico nell'area di interesse, la adozione di ogni e conseguente determinazione anche attraverso **la nomina di un Commissario ad Acta** conformemente alle disposizioni dell'Atto di concessione regionale ed alle previsioni normative dell'art. 70, 2° e 3° comma, dello Statuto della Regione Abruzzo e dell'art. 19, comma 22, della L.R. n. 81/98 e sm.i.

Distinti saluti.

Per il Dirigente del Servizio  
(Ing. Mauro Contestabile)  
IL DIRETTORE  
(Ing. Emidio PRIMAVERA)

## Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



**TIPO CONTRASSEGNO** QR Code

**IMPRONTA DOC** 876C8BBA344C5E62D842E72001D2A41E961C831605D9C6474B21AA9CFD788D66

### Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: EMIDIO ROCCO PRIMAVERA

### Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Posta in partenza  
Numero protocollo 0305682/22  
Data protocollo 17/08/2022

### Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

**URL** <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

**IDENTIFICATIVO** RAEWHVA-115289

**PASSWORD** k4thg

**DATA SCADENZA** Senza scadenza

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

